

## **AREA AGRICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

### **DETERMINAZIONE N. 4/AA DEL 22-02-2022**

**OGGETTO: Lavori di "Realizzazione di percorso ciclopedonale su territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano". CUP F31B18000480006. CIG 836815217D. Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo e svincolo cauzione definitiva.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di febbraio negli Uffici della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi,

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AGRICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

individuato ai sensi del Decreto del Presidente della Comunità Montana dei Laghi n. 1 del 02-01-2020;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 27-03-2010;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 26-09-2013;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 30 del 29-12-2020;

VISTO il PEG 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 160 del 29-12-2020;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24-12-2021 che ha differito al 31-03-2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

PREMESSO che il Decreto Dirigenziale n. 9333 del 26/06/2018, di Regione Lombardia in attuazione alla L.R. 25/2007 individua la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi quale ente beneficiario di un finanziamento totale pari a € 577.328,43, relativamente al progetto denominato "La rete verde, mobilità e fruibilità nel territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi", che è costituito da 4 interventi, che vedono coinvolti diversi enti;

CONSIDERATO l'intervento n. 3 ad oggetto "Realizzazione di percorso ciclopedonale attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano" – importo finanziato da Regione Lombardia € 257.328,43, importo cofinanziato dai comuni € 322.944,57€;

VISTA:

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 125 del 14/10/2019 della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi che ha approvato il protocollo d'intesa per la "Realizzazione di percorso ciclopedonale attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano" formalizzando il proprio ruolo di ente capofila ed attuatore del progetto;
- la determinazione n. 77/AA del 15/11/2019 ad oggetto Lavoro di "Realizzazione di percorso ciclopedonale su territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano" presa d'atto report procedura SINTEL n. 117461786 e affidamento incarico professionale alla società BLU PROGETTI s.r.l. di Varano Borghi (VA) per progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Impegno di spesa euro 48.080,90 (IVA e oneri previdenziali inclusi) Codice CIG: Z482A49095;

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 76 del 30/06/2020, con cui veniva approvato il progetto esecutivo lavori di "Realizzazione di percorso ciclopedonale su territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano. Codice CUP F31B18000480006" per una spesa complessiva di € 580.273,00 di cui € 450.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, compresi oneri della sicurezza € 6.780,00, e € 130.273,00 somme a disposizione dell'Amministrazione così dettagliata dal seguente quadro economico:

<b>A LAVORI E REALIZZAZIONI</b>		
A.1	Somme a base d'appalto	
	Endine Gaiano	€ 97.110,00
	Sovere	€ 189.240,00
	Pianico	€ 26.560,00
	Costa Volpino	€ 130.310,00
	Sommano opere a misura (soggette a ribasso d'asta)	€ 443.220,00
<b>A.2 Oneri Specifici per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>		
	Oneri specifici	€ 6.780,00
	Sommano oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.780,00
<b>TOTALE LAVORI E REALIZZAZIONI [A]</b>		<b>€ 450.000,00</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 45.000,00
B.2	Disponibilità per acquisizione terreni, accordi bonari, indennità di occupazione temporanea, frazionamenti ed atti notarili	€ 21.625,00
B.3	Spese tecniche per progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Sicurezza, comprensive di CI (4%) e IVA (22%)	€ 48.080,90
B.4	Spese per Collaudo statico in corso d'Opera, comprensive di CI (4%) e IVA (22%)	€ 3.000,00
B.5	Spese tecnico amministrative e supporto RUP (2%)	€ 9.000,00
B.6	Spese ANAC, Imprevisti ed arrotondamento	€ 3.567,10
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [B]</b>		<b>€ 130.273,00</b>
<b>TOTALE GENERALE [A+B]</b>		<b>€ 580.273,00</b>

- la determinazione n. 77/AA del 23/09/2020 di aggiudicazione dei lavori di "Realizzazione di percorso ciclopedonale su territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano. Codice CUP F31B18000480006" all'operatore Edilscavi-Serioli srl, con sede in Costa Volpino, Via Verenega 24, codice fiscale e partita IVA 04131680987 per l'importo di netti € 357.544,31, per un importo complessivo pari a € 393.298,74;

ACQUISITO il verbale di consegna lavori di cui al protocollo n.16476 del 07-12-2020, con contestuale inizio delle opere;

VISTO:

- lo stato di avanzamento dei lavori n. 1, approvato con determinazione n. 36/AA del 09/04/2021, per un importo pari a € 101.105,57 (oltre Iva 10%);
- lo stato di avanzamento dei lavori n. 2, approvato con determinazione n. 68/AA del 01/07/2021, per un importo pari a € 90.616,15 (oltre Iva 10%);
- lo stato di avanzamento dei lavori n. 3, approvato con determinazione n. 100/AA del 08/11/2021, per un importo pari a € 96.538,82 (oltre Iva 10%);

CONSIDERATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n.133 del 19/11/2021 della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi che ha approvato la perizia di variante ed il relativo quadro

economico del progetto in oggetto, così come segue:

<b>A</b>	<b>LAVORI E REALIZZAZIONI</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>APPALTO</b>	<b>VARIANTE</b>
a.1	<b>Importo dei lavori</b>			
	interventi in Comune di Endine Gaiano	97.110,00 €	76.852,85 €	84.485,19 €
	interventi in Comune di Sovere	189.240,00 €	149.764,54 €	164.040,75 €
	interventi in Comune di Pianico	26.560,00 €	21.019,58 €	22.119,00 €
	interventi in Comune di Costa Volpino	130.310,00 €	103.127,33 €	115.386,22 €
	<b>Sommano opere a misura (soggette a ribasso d'asta)</b>	<b>443.220,00 €</b>	<b>350.764,31 €</b>	<b>386.031,16 €</b>
a.2	Oneri Specifici per la Sicurezza	6.780,00 €	6.780,00 €	6.780,00 €
	Sommano Oneri Specifici per la Sicurezza	6.780,00 €	6.780,00 €	6.780,00 €
	<b>TOTALE LAVORI E REALIZZAZIONI (A)</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>357.544,31 €</b>	<b>392.811,16 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>APPALTO</b>	<b>VARIANTE</b>
b.1	iva sui lavori (10%)	45.000,00 €	35.754,43 €	39.281,12 €
b.2	Disponibilità per acquisizione terreni, accordi bonari, indennità di occupazione temporanea			
b.3	Accordi Bonari Endine Gaiano	-	-	-
b.4	Accordi Bonari Sovere	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €
b.5	Accordi Bonari Pianico	-	-	-
b.6	Accordi Bonari Costa Volpino	12.225,00 €	12.225,00 €	12.225,00 €
b.7	Disponibilità per frazionamenti, catasto, atti notarili, ecc. compresi diritti ed imposte, C.I. ed IVA ove previsto dalla legge	- €	- €	57.285,04 €
b.8	Spese tecniche per Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza, comprensive di C.I. (4%) e IVA (22%)	48.080,90 €	48.080,90 €	48.080,90 €
b.9	Spese tecniche per Perizia Suppletiva e di Variante in Corso d'Opera e Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza comprensive di C.I. (4%) e IVA (22%)	-	-	8.881,60 €
b.10	Spese tecniche per Collaudo Statico in Corso d'Opera, comprensive di C.I. (4%) e IVA (22%)	3.000,00 €	3.000,00 €	2.918,24 €

b.11	Spese tecnico amministrative Stazione Appaltante RUP, eventuale supporto RUP (2%)	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
b.12	Spese pratica ANAS, imprevisti ed arrotondamenti	3.567,10 €	3.567,10 €	389,94 €
b.14	Economie derivanti da ribasso d'asta	-	101.701,26 €	-
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	130.273,00 €	222.728,69 €	187.461,84 €
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>580.273,00 €</b>	<b>580.273,00 €</b>	<b>580.273,00 €</b>

VISTA la determinazione n.114/AA del 22/11/2021 con la quale sono stati affidati i lavori di perizia alla ditta EDILSCAVI SERIOLI s.r.l., per l'importo di € 35.266,85 (IVA esclusa) ovvero € 38.793,54 (inclusa IVA 10%);

PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, così come indicato nella Relazione del Direttore Lavori allo Stato Finale redatta dal D.L. dell'opera, ing. Massimo Sartorelli, e trasmessa il giorno 17/01/2022 registrata al protocollo dell'ente n. 619;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione relativo al progetto in oggetto – allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale – redatto dal D.L. ing. Massimo Sartorelli, in data 14/01/2022, ai sensi dell'art. 102, commi 2 e 8 e dell'art. 111, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trasmesso in data 17/01/2022 e registrato al protocollo dell'ente n. 619 e regolare in tutti i suoi estremi amministrativi, contabili e tecnici;

PRESO ATTO che la contabilità dello stato finale dei lavori determina l'importo totale netto dei lavori in € 392.808,86, evidenziando una differenza di € 2,30 sull'importo totale dei lavori e realizzazioni dell'appalto;

ACCERTATO che l'impresa EDILSCAVI SERIOLI s.r.l., al netto dei 3 Certificati di pagamento in acconto, ha un credito di € 115.003,15 (IVA inclusa), così suddiviso:

- € 104.548,32 di importo dei lavori;
- € 10.454,83 per Iva al 10%;

DATO ATTO che:

- a) il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;
- b) che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione di percorso ciclopedonale su territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano", nonché alla liquidazione del saldo pari ad € 115.003,15 (IVA inclusa);

RITENUTO altresì di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dell'importo di € 19.414,66 a garanzia degli obblighi contrattuali mediante fidejussione assicurativa n. 01446991001334 rilasciata da Cattolica Assicurazioni Agenzia di Almè (BG) in data 30/10/2020;

Tutto ciò premesso:

### **DETERMINA**

- 1) di dare atto che i richiami, le premesse e l'intera narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- 2) di approvare la contabilità dello stato finale dei lavori in oggetto pervenuto in data 17/01/2022 e registrato al protocollo n. 619 unitamente alla relazione di accompagnamento redatta dal D.L. ing. Massimo Sartorelli;
- 3) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato alla presente, redatto dal Direttore dei lavori, ing. Massimo Sartorelli in data 14/01/2022, e trasmesso in data 17/01/2022 registrato al protocollo n. 619, da cui risulta che l'impresa EDILSCAVI SERIOLI s.r.l. – con sede in Via Verenega, n° 24, 24062 – Costa Volpino (BG) Codice Fiscale e P.IVA: 04131680987, ha un credito di € 115.003,15 (IVA inclusa);
- 4) di dare atto dei seguenti Stati di Avanzamento dei lavori:
  - n. 1, approvato con determinazione n. 36/AA del 09/04/2021, per un importo pari a € 101.105,57 (oltre Iva 10%);
  - n. 2, approvato con determinazione n. 68/AA del 01/07/2021, per un importo pari a € 90.616,15 (oltre Iva 10%);
  - n. 3, approvato con determinazione n. 100/AA del 08/11/2021, per un importo pari a € 96.538,82 (oltre Iva 10%);  
per i quali risulta un credito alla ditta di € 115.003,15 (IVA inclusa), ovvero € 104.548,32 di importo dei lavori e € 10.454,83 per Iva al 10%;
- 5) di procedere allo svincolo della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Dlgs n. 50/2016 emessa da Cattolica Assicurazioni Agenzia di Almè (BG) in data 30/10/2020 n. 01446991001334, per l'importo di € 19.414,66, prestata per le opere di cui sopra;
- 6) di dare atto che la spesa è stata imputata sul bilancio di previsione 2021/2023 al capitolo 201170;
- 7) di liquidare la spesa, previa presentazione di regolare fattura, applicando la scissione dei pagamenti (split payment);
- 8) di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva, DURC regolare prot. n. 2114 del 14/02/2022;
- 9) di dare atto che il codice CIG richiesto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativo alla presente determinazione è il seguente: CIG 836815217D;
- 10) di trasmettere alla ditta interessata la copia del presente atto;
- 11) di dare atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione della presente determinazione ai sensi dell'art 147 bis del D. LGS 267/2000;
- 12) di dare atto che la presente determinazione è impugnabile da chi ne abbia interesse avanti al TAR di competenza, entro i termini di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
f.to dott. Silvano Fusari

\*\*\*\*\*

VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Vista la determinazione, si accerta la regolarità contabile attestando la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Lovere li, 25-02-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-02-2022 al 15-03-2022



Lì 28-02-2022

IL DIRETTORE  
f.to dott. Silvano Fusari