



## COMUNE DI BERZO SAN FERMO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060  
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442  
P.I. e C.F. 00566590162

**ORIGINALE**

### DETERMINAZIONE NR. 109/SETT. AMM.VO

Oggetto: Approvazione 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale, certificato di pagamento e certificato di regolare esecuzione lavori di “Ampliamento impianto cimiteriale comunale – realizzazione struttura prefabbricata per ossari/cinerari”.

**CUP B21B21004900006 - CIG Z9635F1DB0**

### IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto sindacale di nomina quale Responsabile del Settore Amministrativo;

Vista la Legge n. 127/97 di semplificazione dell'attività amministrativa;

Premesso che con propria determinazione n. 58 del 12.04.2022 è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori di “Ampliamento impianto cimiteriale comunale – realizzazione struttura prefabbricata per ossari/cinerari”, alla Ditta RP Prefabbricati Cimiteriali – Corso Alessandria, 3/2 – Venaria (TO) - prezzo di aggiudicazione € 20.494,40 + IVA a seguito offerta del ribasso del 2%;

Considerato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 07.06.2022;

Rilevato che:

- il 1° stato di avanzamento corrispondente al finale da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano a € 20.494,40 + IVA 10% ed il certificato di pagamento per € 20.391,93 + IVA 10%;
- il certificato di regolare esecuzione da cui si evince il credito finale di € 102,47 + IVA 10%;

Rilevata la regolarità delle prestazioni ed il D.U.R.C.;

Ritenuto di liquidare il certificato di pagamento n. 1 ammontante ad € 20.391,93 + IVA 10% ed il certificato di regolare esecuzione da cui si evince il credito finale di € 102,47 + IVA 10%;

Rilevato che l'intervento è finanziato con fondi erogati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 4425 del 17.3.2021 “Bando Sicim – Sicurezza cimiteri”;

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 29.03.2022;

Atteso che per i suddetti lavori è previsto impegno di spesa imputato al codice di bilancio n. 21050103/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il D.Lgs 267/2000;


### DETERMINA

1. approvare:
  - lo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano a € 20.494,40 +IVA 10% e certificato di pagamento per € 20.391,93 + IVA 10% e contabilità lavori;
  - il certificato di regolare esecuzione da cui si evince il credito finale di € 102,47+IVA 10%, relativi ai lavori di “Ampliamento impianto cimiteriale comunale – realizzazione struttura prefabbricata per ossari/cinerari”, redatti dal tecnico comunale incaricato geom. Enrico Mamoli;
2. Liquidare alla Ditta RP Prefabbricati Cimiteriali – Corso Alessandria, 3/2 – Venaria (TO) l'importo di € 20.494,40 + IVA 10%;
3. imputare la suddetta spesa come in premessa specificato.
4. provvedere alla liquidazione a ricevimento della fattura.

Berzo San Fermo, 12.07.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO  
IL SEGRETARIO COMUNALE

Pantò/Dr. Nunzio



## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del DLgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, responsabile di settore, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che si è conclusa con l'adozione del presente provvedimento.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.

Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i. il sottoscritto, responsabile di settore attesta il rispetto delle normative in merito alla tracciabilità dei pagamenti e l'acquisizione agli atti d'ufficio dei documenti ivi necessari.

Li, 12.07.2022

IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. DEL SETTORE CONTABILE  
Pantò Dr. Nunzio



\*\*\*\*\*

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio addì 9 LUG 2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Pantò Dr. Nunzio



