

**PISL MONTAGNA**  
**linee guida di cui alla DGR 4 aprile 2012, n. 3227 – punto 5.1**  
**RELAZIONE PERIODICA AVANZAMENTO PROGETTI**  
**– gennaio 2014 –**

**Progetto n. 1**

**Riqualificazione ciclovia Val Cavallina – Opere di manutenzione straordinaria**

- Soggetto attuatore: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
- RUP: Arch. Claudia Cominetti – telefono 035 810640 – claudia.cominetti@cmlaghi.bg.it
- Importo progetto: € 70.000,00
- Importo contribuito: € 70.000,00

I lavori sono ultimati in data 30.11.2013 ed è stato approvato il certificato di regolare esecuzione con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 6/AT del 24.01.2014

**INTERVENTO CONCLUSO**

**Progetto n. 2**

**Riqualificazione fabbricato ubicato presso la riserva naturale "Valle del Freddo" – SIC IT 2060010**

- Soggetto attuatore: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
- RUP: Dott. Silvano Fusari – telefono 035 4349817 – silvano.fusari@cmlaghi.bg.it
- Importo progetto: € 74.000,00
- Importo contribuito: € 74.000,00 (anno 2011)

I lavori sono ultimati in data 23.04.2013 ed è stato approvato il certificato di regolare esecuzione con determinazione del Responsabile Area Agricoltura e Gestione del Territorio n. 34/AA del 16.05.2013

**INTERVENTO CONCLUSO**

**Progetto n. 3**

**Lavori di restauro, risanamento conservativo e adeguamento alle norme di sicurezza della scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado"**

- Soggetto attuatore: Comune di Tavernola Bergamasca (capofila) e Comune di Parzanica
- RUP: Dott. Giuseppe Perrotta – telefono 035 931004 – protocollo@comune.tavernola-bergamasca.bg.it
- Importo progetto: € 1.804.240,57
- Importo progetto a seguito di rimodulazione: € 1.810.000,00
- Importo contribuito: € 290.000,00

L'intervento originariamente previsto in unico lotto di importo complessivo pari a € 1.804.240,57 ha subito una variazione in aumento dell'importo complessivo, ora pari ad € 1.810.000,00 ed è stato suddiviso in due lotti di cui il primo dell'importo di € 1.000.000,00.

Per la realizzazione del predetto primo lotto, oggetto dell'ultima rimodulazione del PISL Montagna approvata con deliberazione di Assemblea n. 31 in data 28 novembre 2013, si è svolta la gara d'appalto e sono in corso le procedure per la verifica della documentazione per la stipula del contratto e la conseguente consegna dei lavori.

**Progetto n. 4**

**Realizzazione strada di collegamento Bossico e frazione Ceratello di Costa Volpino nei comuni di Bossico, Lovere, Costa Volpino – lotto 5 di completamento**

- Soggetto attuatore: Comune di Bossico (capofila) e Comuni di Costa Volpino e Lovere
- RUP: Arch. Silvano Armellini – telefono 035 968020 – info@comune.bossico.bg.it

- Importo progetto: € 995.000,00
- Importo progetto a seguito di rimodulazione: € 1.385.000,00
- Importo contributo: € 620.000,00

Il progetto definitivo, pur mantenendo immutati obiettivi e finalità rispetto al progetto preliminare, ha subito una modifica tecnica con variazione in aumento dell'importo complessivo da € 995.000,00 ad € 1.385.000,00 e tale variazione è stata oggetto dell'ultima rimodulazione del PISL Montagna approvata con deliberazione di Assemblea n. 31 in data 28 novembre 2013.

Il contributo rimane invariato poiché la maggiore spesa rimane a carico dei soggetti attuatori di Bossico e Costa Volpino.

In data 25 settembre 2013 si è tenuta la conferenza dei servizi per l'approvazione del predetto progetto definitivo e l'acquisizione di pareri, nulla osta e/o autorizzazioni da parte degli enti competenti.

Sono stati approvati gli schemi di accordo bonario con i proprietari delle aree ed attualmente è in fase di ultimazione la sottoscrizione dei medesimi.

In corso la progettazione esecutiva.

#### **Progetto n. 5**

##### **Restauro conservativo e trasformazione in centro culturale polivalente della ex chiesa di San Bernardino e promozione rete museale per lo sviluppo culturale e turistico della Valle Cavallina**

- Soggetto attuatore: Comune di Luzzana con accordo di partenariato sottoscritto dai comuni della Val Cavallina + museo arte contemporanea/donazione Meli di Luzzana + museo Val Cavallina/Cavellas + associazione culturale "Il Gigante" di Luzzana
- RUP: Arch. Fulvio Leoni – telefono 035 822415 – fulvio.leoni@unione.media-val-cavallina.bg.it
- Importo progetto: € 700.000,00
- Importo progetto a seguito di rimodulazione: € 480.000,00
- Importo contributo: € 350.000,00
- Importo contributo a seguito di rimodulazione: € 240.000,00

Il progetto definitivo-esecutivo, pur mantenendo immutati obiettivi e finalità rispetto allo studio di fattibilità finanziato nell'ambito del PISL Montagna, ha subito una modifica tecnica con variazione in diminuzione dell'importo complessivo da € 700.000,00 ad € 480.000,00 e tale variazione è stata oggetto dell'ultima rimodulazione del PISL Montagna approvata con deliberazione di Assemblea n. 31 in data 28 novembre 2013.

Pertanto, in considerazione della variazione in diminuzione dell'importo di progetto, il contributo è stato rideterminato proporzionalmente in € 240.000,00.

I lavori sono iniziati in data 9 luglio 2013 e, dopo una sospensione dovuta al rinvenimento di resti archeologici che hanno determinato la necessità di effettuare operazioni di scavo archeologico con la direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono in corso e procedono regolarmente.

#### **Progetto n. 6**

##### **Manutenzione straordinaria e restauro di alcune porzioni di facciata della ex chiesa di San Giovanni Battista**

- Soggetto attuatore: Comune di Predore
- RUP: Dott.ssa Ines Consoli – tel. 035 938032 – ragioneria@comune.predore.bg.it
- Importo progetto: € 100.000,00
- Importo contributo: € 50.000,00

I lavori sono ultimati in data 03.12.2012 ed è stato approvato il certificato di regolare esecuzione con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 192 in data 20.12.2012

##### **INTERVENTO CONCLUSO**

#### **Progetto n. 7**

##### **Recupero tratto viario (via Pioda) all'interno oasi WWF Valpredina**

- Soggetto attuatore: Comune di Cenate Sopra (capofila) + riserva naturale oasi WWF Valpredina + soggetti privati (Donati Francesco e Donati Giuseppe per € 5.000,00)
- RUP: Dott. Ing. Antonello Calderone – telefono 035 956870 – uff.tecnico@comune.cenatesopra.bg.it
- Importo progetto: € 95.000,00
- Importo contributo: € 47.500,00

I lavori sono iniziati in data 15 ottobre 2013 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 28 novembre 2013 è stata approvata una perizia di variante.

L'ultimazione lavori era prevista per il 31 dicembre 2013 ma, a causa delle condizioni climatiche che non consentono di realizzare a regola d'arte le pavimentazioni stradali previste, i lavori sono sospesi e riprenderanno appena le condizioni climatiche consentiranno di eseguire le lavorazioni.

### **Progetto n. 8**

#### **Formazione pista ciclabile di collegamento con il comune di Credaro”**

- Soggetto attuatore: Comune di Gandosso + cofinanziatore privato (per € 4.000,00)
- RUP: Geom. Chiara Lozza – telefono 035 834005 – tecnico@comune.gandosso.bg.it
- Importo progetto: € 128.000,00
- Importo progetto a seguito di rimodulazione: € 148.000,00
- Importo contributo: € 60.000,00

Il progetto, pur mantenendo immutati obiettivi e finalità, ha subito una modifica tecnica con variazione in aumento dell'importo complessivo da € 128.000,00 ad € 148.000,00 e tale variazione è stata oggetto dell'ultima rimodulazione del PISL Montagna approvata con deliberazione di Assemblea n. 31 in data 28 novembre 2013.

Il contributo rimane invariato poiché la maggiore spesa rimane a carico del soggetto attuatore.

Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 5 settembre 2013 e per problematiche legate al patto di stabilità la procedura di gara è prevista per giugno 2014 con aggiudicazione a luglio, consegna lavori a settembre e ultimazione lavori entro dicembre 2014.

### **Progetto n. 9**

#### **Miglioramento viabilità minore**

- Soggetto attuatore: Comune di Adrara San Rocco
- RUP: Alfredo Mossali – telefono 035 933053 – protocollo@comune.adraranarocco.bg.it
- Importo progetto: € 220.000,00
- Importo contributo: € 107.000,00

I lavori sono ultimati in data 26.04.2013 ed è stato approvato il certificato di regolare esecuzione con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 61 in data 27.04.2013.

#### **INTERVENTO CONCLUSO**

### **Progetto n. 10**

#### **Musealizzazione insediamento d'epoca romana a Casazza**

- Soggetto attuatore: Comune di Casazza (capofila) + Consorzio Servizi Val Cavallina
- RUP: Geom. Massimiliano Meli – telefono 035 816013 – uff.tecnico@comune.casazza.bg.it
- Importo progetto: € 400.000,00
- Importo contributo: € 196.000,00

Dopo l'acquisizione dell'area oggetto di intervento sono stati aggiudicati i lavori che sono in corso e procedono regolarmente.

### **Progetto n. 11**

#### **Realizzazione anello ciclopedonale del nuovo polo sportivo "Rogno sport-arena" in via Giacomo Leopardi a Rogno – 1° stralcio**

- Soggetto attuatore: Comune di Rogno
- RUP: Geom. Anna Maria Piazza – telefono 035 967013 – annamaria.piazza@comune.rogno.bg.it
- Importo progetto: € 200.000,00
- Importo contributo: € 85.000,00

I lavori sono ultimati in data 29.04.2013 ed è stato approvato il certificato di regolare esecuzione con determinazione del Servizio Tecnico n. 112 in data 05.06.2013.

#### **INTERVENTO CONCLUSO**

### **Progetto n. 12**

#### **Realizzazione pista ciclo pedonale in via Cadorna**

- Soggetto attuatore: Comune di Credaro
- RUP: Arch. Simona Comoglio – telefono 035 935067 – ufficio tecnico@comune.credaro.bg.it
- Importo Progetto: € 282.000,00
- Importo contributo: € 138.000,00

#### **IL SOGGETTO BENEFICIARIO HA COMUNICATO LA RINUNCIA ALL'INTERVENTO**

### **Progetto n. 13**

#### **Sistemazione strada denominata “San Giovanni delle Formiche”**

- Soggetto attuatore: Comune di Foresto Sparso
- RUP: Dott.ssa Rossella Orlando – telefono 035 930028 – segreteria@comune.forestosparso.bg.it
- Importo progetto: € 120.000,00
- Importo contributo: € 60.000,00

I lavori sono ultimati in data 10.09.2012 ed è stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

#### **INTERVENTO CONCLUSO**

#### **Progetto n. 14**

##### **Valorizzazione del patrimonio storico culturale – Restauro conservativo della cinta muraria della chiesa cimiteriale di “San Giorgio in Campis”**

- Soggetto attuatore: Comune di Zandobbio
- RUP: Geom. Giacinto Corali – telefono 035 4256913 – giacinto.coral@comune.zandobbio.bg.it
- Importo progetto: € 150.000,00
- Importo contributo: € 75.000,00

I lavori sono stati consegnati il 16 ottobre 2012 e sono in fase di conclusione.

#### **Progetto n. 15**

##### **RI.CO.NA. – RI-Connessione NATurale bosco/parco Monte Quaglia e ciclovia Val Cavallina**

- Soggetto attuatore: Comune di Borgo di Terzo (capofila) + Comune di Berzo San Fermo + Comune di Vigano San Martino + Comune di Entratico
- RUP: Arch. Fulvio Leoni – telefono 035 822415 – fulvio.leoni@unione.media-val-cavallina.bg.it
- Importo progetto: € 530.000,00
- Importo contributo: € 36.810,00
- Importo progetto a seguito di rimodulazione: € 265.000,00

Il progetto è stato oggetto dell'ultima rimodulazione del PISL Montagna approvata con deliberazione di Assemblea n. 31 in data 28 novembre 2013, con la quale sono state assegnate parte delle economie maturate da progetti e interventi conclusi, assegnando a tale intervento l'intero contributo di € 265.000,00 originariamente richiesto.

A seguito di tale assegnazione si procederà con lo sviluppo delle fasi di progettazione successive allo studio di fattibilità.